




Vervangen boogbrug Veestraat Urmond

Presentatie bewonersavond

Woensdag 19 december 2018

Gemeente *Stein*



Inhoud

Even voorstellen namens BLM

Het project vervangen boogbrug Veestraat

Ontwerp

Uitvoering

Planning

Verkeersmanagement

Communicatie



Even voorstellen

Namens BLM Wegenbouw aanwezig:

- ◆ Chris Vroemen
- ◆ Ralph Linssen
- ◆ Christian Reuls



Vervangen boogbrug Veestraat

Gebouwd in 1934 gelijktijdig met kanaal en haven

Beschadigd in 2e wereldoorlog




Nieuw dek en bogen gebouwd in 1944

Het profiel van de brug voldoet niet aan huidige norm

De constructieve toestand voldoet niet aan huidige norm


- ◆ Technisch/ constructief einde levensduur
- ◆ Voldoet niet meer aan de eisen voor een moderne brug qua belasting en inrichting





Uitvoering

Slopen bestaand brugdek



Mogelijke hindermomenten

- ◆ Geluid
- ◆ Trillingen
- ◆ Stof
- ◆ Transportbewegingen


Onze maatregelen

- ◆ Korte doorlooptijd
- ◆ Vergruizer in plaats van hamer
- ◆ Besproeien bij stof
- ◆ Behoudens calamiteiten normale werktijden
- ◆ Zo veel mogelijk transporten via de Veestraat/Heidekampweg



Uitvoering

Aanbrengen paalfundering



Mogelijke hindermomenten

- ◆ Geluid
- ◆ Trillingen
- ◆ Transportbewegingen


Onze maatregelen

- ◆ Géén heipalen, maar schroefpalen
- ◆ Dus geen geluid en/of trillingen
- ◆ Zo veel mogelijk transporten via de Veestraat/Heidekampweg



Uitvoering

Aanbrengen landhoofden



Mogelijke hindermomenten

- ◀ Transportbewegingen


Onze maatregelen

- ◀ Zo veel mogelijk transporten via de Veestraat/Heidekampweg



Uitvoering

Inhijsen prefab liggers



Mogelijke hindermomenten

- ◆ Transport liggers


Onze maatregelen

- ◆ Specialistische transport begeleiding
- ◆ Buiten de spitsuren (tijdens avonduren)



Uitvoering

Aanbrengen betondek



Mogelijke hindermomenten

◆ Transportbewegingen


Onze maatregelen

◆ Zo veel mogelijk transporten via de Veestraat/Heidekampweg



Uitvoering

Aanbrengen verlichting



Mogelijke hindermomenten

◀ Geen


Onze maatregelen

◀ Geen



Uitvoering

Aanbrengen asfaltverharding



Mogelijke hindermomenten

- ◆ Transportbewegingen

Onze maatregelen

- ◆ Aan- en afvoer via Heidekampweg (vanuit Stein)





Planning

Week 41	Start ontwerpfase
Week 2	Start werkzaamheden
Week 4	Afsluiting Veestraat
Week 6	Start sloop (2 wkn)
Week 8	Start aanleg nieuwe brug
Week 19	Inhijsen nieuwe liggers (voorbehoud)
Week 27	Start Asfaltwerkzaamheden Veestraat
Week 29	Weg wordt opengesteld, werk gereed.



Verkeersmanagement



Communicatie



Telefoon



Bewonersbrieven



Informatie per email



Uitkijkpunt (zijde Urmond)



Website gemeente Stein



Vragen ..

Contactpersoon

Christian Reuls
c.reuls@blmwegenbouw.nl
06-8398 3728

