



Dat maakt  
Stein voor  
mij...

## Nieuwsbrief 3

d.d. 6 juni 2018

Een bereikbare gemeente.

**Projecten Berg aan de Maas - Urmond**

### Nieuwsbrief

**Beste inwoner,**

Via deze extra nieuwsbrief informeren wij, de projectteams, u over een aantal specifieke zaken binnen de projecten 'Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost' en 'Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat'.

### Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat

#### **Overlast wielrenners Raadhuisstraat**

De omgeving ervaart momenteel behoorlijke overlast van wielrenners die als gevolg van het afsluiten van de weg over de loopstroken fietsen. Dit is volgens de wegenverkeerswet uiteraard verboden.

Ondanks dit verbod wordt er in de praktijk veelvuldig over de loopstroken gefietst. De gemeente Stein heeft daarom extra maatregelen genomen: er is een fietsomleidingsroute over het jaagpad langs het kanaal aangegeven.

Hiermee bieden wij de fietser een alternatief. De keuze is: óf afstappen en met de fiets aan de hand over de loopstroken lopen óf fietsend de omleiding volgen!

Daarnaast heeft de gemeente Stein de BOA (handhaver) gevraagd om regelmatig te controleren op fietsers die over het trottoir fietsen.

Om de wielrenners tegen te houden en te wijzen op de omleidingsroute schakelt de gemeente Stein komende weekenden verkeersregelaars in.

De omleidingsroute:



## Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost

### De planning op de middellange termijn

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de planning op enkele punten behoorlijk bijgesteld. Dit is het gevolg van een landelijk probleem. De bouwsector kampt namelijk met een groot personeelstekort. Ook de aannemer van dit project heeft té weinig mensen. Als gevolg hiervan is de planning bijgesteld. In een aantal straten beginnen we pas later deze zomer met de uitvoering.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

<b>Straatnaam</b>	<b>Start</b>	<b>Gereed</b>
Ruys de Beerenbroucklaan <i>Deklaag</i>		<i>15 juni 2018</i>
Henri Hermansstraat <i>Laatste deel deklaag</i>		<i>week 29</i>
Dr. Poelsstraat <i>Reparatie vak asfalt</i> <i>Deklaag</i>		<i>14/15 juni</i> <i>week 29</i>
Dr. Nolensstraat <i>Hoofdriool</i> <i>Huisaansluitingen</i> <i>Eerste lagen asfalt</i> <i>Trottoirs</i> <i>Deklaag</i>		<i>week 25</i> <i>week 26</i> <i>week 27</i> <i>week 27</i> <i>week 29</i>
Sint Franciscusstraat <i>Deklaag</i>		<i>15 juni 2018</i>
Thorbeckestraat <i>Deklaag</i>		<i>15 juni 2018</i>
Dr. Kuyperstraat <i>Deklaag</i>		<i>15 juni 2018</i>
Churchillstraat <i>Trottoirs</i> <i>Deklaag</i>		<i>week 24</i> <i>week 29</i>
Roosenveltstraat <i>Deklaag</i>		<i>15 juni 2018</i>
Graetheidelaan Oost <i>Trottoirs</i> <i>Parkeervakken</i>		<i>Week 24</i> <i>Week 25</i>

<i>Deklaag</i>		<i>Week 29</i>
Graetheidelaan West <i>Hoofdriool</i> <i>Huisaansluitingen</i> <i>Eerste lagen asfalt</i> <i>Trottoirs</i> <i>Deklaag</i>		<i>Week 23</i> <i>Week 24</i> <i>Week 27</i> <i>Week 27</i> <i>Week 29</i>
Sint Anthoniusplein Kruising Mauritslaan	Na de bouwvak	n.t.b.
Plein <i>Straatwerk</i>	-	15 juni 2018
Kruisstraat	Na de bouwvak	n.t.b.
Kapelweg	Na de bouwvak	n.t.b.
Pastoor Losenstraat	Na de bouwvak	n.t.b.
Pastoor vd Heijdenstraat	Na de bouwvak	n.t.b.
Groenaanplant	Najaar 2018	
Rioolrenovatie	Na de bouwvak	n.t.b.

n.t.b. = nog te bepalen.

Een toelichting op bovenstaande tabel:

1. In de week dat de trottoirs naar verwachting klaar zijn, zijn ook de loopstroken weer toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden zijn de loopstroken bereikbaar via óf de oude bestrating óf loopschotten.
2. In de week dat de deklaag naar verwachting klaar is, wordt de weg volledig toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de werkzaamheden aan de deklaag is de straat tijdelijk niet bereikbaar. De betreffende buurtbewoners krijgen hierover tijdig informatie via een bewonersbrief. Wij vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de instructies die in deze brief staan.
3. Vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer zijn de werkzaamheden in de straten Pastoor Losenstraat, Pastoor van der Heijdenstraat, Kruisstraat, Kapelweg, Sint Anthoniusplein en de kruising met de Mauritslaan uitgesteld tot na de bouwvak van 2018. De exacte planning van deze werkzaamheden wordt in de komende weken uitgewerkt. Zodra deze bekend is, informeren wij u hierover.

Daarnaast krijgen wij veel vragen over de planning van de werkzaamheden op de particuliere terreinen. Gezien de capaciteitsproblemen hebben de werkzaamheden op gemeentelijk terrein op dit moment prioriteit. We willen de toegankelijkheid en rust in de wijk zo snel mogelijk herstellen. Op dit moment zijn wij bezig de werkzaamheden op de particuliere terreinen te plannen. Omwonenden krijgen in de komende weken meer informatie over deze planning.

## Contactinformatie

Hebt u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het betreffende project.

Voor het project Gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost is dat Rik Kisters. Tijdens kantooruren kunt u bij hem terecht via het e-mailadres [urmond@ploegam.nl](mailto:urmond@ploegam.nl) of via het telefoonnummer 06-15462825.

Bij calamiteiten rond dit project kunt u ook telefonisch contact opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-15336982) of met de gemeente Stein (046-43 59 393). Op maandagmiddag tussen 15.30h en 16.30h bent u welkom tijdens het inlooppuur in de directiekeet aan het Sint Anthoniusplein 2.

Voor het project Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat en Julianastraat kunt u tijdens kantooruren terecht bij toezichthouder Rens Joris: via het emailadres [viaadvies@kpnmail.nl](mailto:viaadvies@kpnmail.nl) of via telefoonnummer 06- 11046838.

Bij calamiteiten rond dit project kunt u telefonisch contact opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-83332483) of met de gemeente Stein (046-43 59 393).

Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 046-4359393.

**Meer informatie over de genoemde werkzaamheden vindt u op [www.werkenaanurmond.nl](http://www.werkenaanurmond.nl) en op [www.gemeentestein.nl](http://www.gemeentestein.nl).**