



Dat maakt  
Stein voor  
mij...

## Nieuwsbrief 9

d.d. 4 oktober 2018

Een bereikbare gemeente.

### Projecten Berg aan de Maas - Urmond

**Beste inwoner,**

## Nieuwsbrief

In deze negende editie van de samengevoegde nieuwsbrief informeren wij, de projectteams, u over alle ontwikkelingen in uw woonomgeving die samenhangen met de uitvoering van de projecten 'Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost' en 'Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat'.

## Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat

### De planning

In de afgelopen weken is er gewerkt aan fase 3 van dit project: het werkvak tussen de sporthal en de kruising Raadhuisstraat/Havenstraat. De laatste leiding van het infiltratieriool is aangelegd, de gehele rijweg is voorzien van een nieuwe fundering en de betonbanden zijn gesteld.

Komende maandag, 8 oktober 2018, brengen we hier (in fase 3) ook de eerste lagen asfalt aan. Daarnaast wordt volgende week het straatwerk van de trottoirs en de parkeervakken afgerond.

De werkzaamheden van fase 4 starten later dan in nieuwsbrief 7 vermeld: niet op 8 oktober maar op 15 oktober 2018. Deze fase

betreft het werkvak vanaf de kruising Raadhuisstraat/  
Julianastraat/ Havenstraat tot de kruising Julianastraat/  
Schoorweg. De werkzaamheden hier zullen naar verwachting tot  
eind november 2018 gaan duren.

## **Inspectie riool Raadhuisstraat en Julianastraat.**

De firma Van de Kreeke gaat in de Raadhuisstraat en de  
Julianastraat werkzaamheden aan het riool uitvoeren. In week  
41 ( 8 t/m 12) oktober wordt de riolering gereinigd en de  
huidige staat van de riolering geïnspecteerd.

De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor overlast in  
woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering  
onder hoge druk. Bewoners van de straten waar  
werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand per brief  
geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen  
maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Voor deze werkzaamheden hoeft de straat niet te worden  
afgesloten.

Vragen?

Neem met vragen tijdens de uitvoering contact op (tijdens  
kantooruren) met Van de Kreeke via e-mail:  
[leidingstechniek@vandekreeke.nl](mailto:leidingstechniek@vandekreeke.nl).

## **Bereikbaarheid sporthal**

De sporthal is vanaf 15 oktober 2018 weer van beide kanten  
bereikbaar. Mensen die van buiten de kernen Urmond en Berg  
aan de Maas naar de sporthal willen rijden, adviseren wij echter  
nog steeds de omleidingsroute via de brug in Urmond.

## Arriva

Vanaf 15 oktober 2018 wil Arriva alle bushaltes van lijn 39 in de kernen Berg aan de Maas en Urmond weer in gebruik nemen. Om deze haltes allemaal te kunnen aandoen, zullen de bussen om het werkvak heenrijden: door de Steegstraat, Pastoor Kremersstraat en Rozenhoek.

## Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost

### De planning

In onderstaande tabel is de actuele planning opgenomen.

Straat	Eind
Sint Antoniusplein <i>Asfaltwerkzaamheden</i> <i>Straatwerkzaamheden</i>	9 en 11 oktober 2018 Eind oktober 2018
Past. Losenstraat <i>Asfaltwerkzaamheden</i> <i>Straatwerkzaamheden</i>	11 en 15 oktober 2018 Eind oktober 2018
Past. v.d. Heijdenstraat <i>Asfaltwerkzaamheden</i>	9 en 15 oktober 2018
Deklaag Graethedelaan-Oost	15 oktober 2018
Wegmarkeringen en rode coating	Eind oktober 2018
Rioolreparaties	Eind oktober 2018
Groenaanplant	Eind november 2018

De straatwerkzaamheden in de Kapelweg zijn afgerond. Deze straat is voor de bewoners daarom weer volledig toegankelijk.

De rioolwerkzaamheden zijn in de gehele wijk afgerond. De afbouwfase en dus het einde van het werk komen hiermee in zicht.

De Pastoor van der Heijdenstraat heeft al nieuwe trottoirs. Op 9 oktober wordt deze straat voorzien van de eerste lagen asfalt. De laatste laag asfalt volgt snel daarna: op 15 oktober.

In de Pastoor Losenstraat brengen we op 11 oktober de eerste lagen asfalt aan. Op 15 oktober wordt deze straat voorzien van de laatste laag asfalt.

Het Sint Antoniusplein en de kruising met de Mauritslaan krijgen op 9 oktober de eerste lagen asfalt. Op 11 oktober wordt hier de laatste laag asfalt aangebracht. Op 12 oktober volgt het aanbrengen van de wegmarkering en rode coating op het Sint Antoniusplein en de kruising met Mauritslaan.

Op 15 oktober wordt ook het resterende deel van de Graethedelaan-Oost voorzien van de laatste laag asfalt. Hiermee is de gehele wijk opnieuw geasfalteerd.

Tot en met eind oktober 2018 wordt er verspreid over de wijk nog intensief gewerkt. Op verschillende plaatsen moeten kruisingen nog een rode coatinglaag krijgen, putdeksels aangebracht worden, plaatselijke rioolreparaties plaatsvinden of restpunten worden opgelost. De verwachting is dat eind november 2018 alle werkzaamheden in de wijk zijn afgerond. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

## **Het parkgebied op het voormalig schoolterrein**

Deze maand starten enkele voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het parkgebied. We leggen dan het hoofdriool en de waterbuffer - de zogenaamde wadi - aan, zodat er geen wateroverlast ontstaat in het omliggende gebied. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden twee werkweken in beslag. De overige werkzaamheden, de aanleg van de verharding en het groen, starten naar verwachting in november 2018. Bewoners van de omliggende woningen worden hierover apart geïnformeerd.

## **Kruising Mauritsweg-Sint Antoniusplein**

Momenteel vinden de geplande aanpassingen aan de kruising Mauritsweg-Sint Antoniusplein plaats. Hiertoe is de kruising in zijn geheel afgesloten voor verkeer. Om het verkeer in goede

banen te leiden, is er een omleidingsroute ingesteld. Op 13 oktober om 08.00 uur 's morgens wordt de kruising weer opengesteld en kan het verkeer er weer gebruik van maken.

Buurtbewoners uit de verschillende wijken adviseren wij om tijdens de werkzaamheden aan deze kruising de onderstaande wegen te gebruiken:

Vanuit	Naar	Via
Berg aan de Maas	A2/ Sittard	Bergerweg, Oude Postbaan
Berg aan de Maas	Stein	Molenweg Zuid/ Heirstraat /Heidekampweg
Urmond, deel westzijde kanaal	Stein	Heirstraat / Heidekampweg
Urmond, deel westzijde kanaal	A2/ Sittard	Heirstraat/ Heidekampweg
Urmond, deel oostzijde kanaal	Stein	Molenweg Zuid/ Heirstraat / Heidekampweg
Urmond, deel oostzijde kanaal	A2/ Sittard	Molenweg Zuid/ Heirstraat/Heidekampweg

## Ophalen afval

Woont u direct aan een werkvak? Dan kunt u tijdens de periode van werkzaamheden uw afvalbak gewoon op uw eigen oprit blijven aanbieden. Doe dit wel één dag vóór de geplande ophaaldag van RWM en vóór 15 uur 's middags. Wij zorgen dan voor het centraal aanbieden, buiten het werkvak, van deze afvalbakken aan de afvalophaaldienst. Aan het einde van de ophaaldag (de volgende dag dus) zetten wij uw container ook weer terug op uw oprit.

Dus is er voor uw woning geen trottoir en/of asfalt aanwezig? Zet uw afvalbak dan de dag vóór de ophaaldag vóór 15 uur op uw oprit. Wij zorgen dan dat deze wordt geleegd en weer netjes bij u terugbezorgd.

## Contactinformatie

Hebt u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het betreffende project.

Voor het project Gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost is dat Huub Beurskens. Tijdens kantooruren kunt u bij hem terecht via het e-mailadres [urmond@ploegam.nl](mailto:urmond@ploegam.nl) of via het telefoonnummer 06-15462825.

Bij calamiteiten rond dit project kunt u ook telefonisch contact opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-15336982) of met de gemeente Stein (046-43 59 393).

Voor het project Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat en Julianastraat kunt u tijdens kantooruren terecht bij toezichthouder Rens Joris via het e-mailadres [viaadviesbv@kpnmail.nl](mailto:viaadviesbv@kpnmail.nl) of via telefoonnummer 06-11046838.

Bij calamiteiten rond dit project kunt u telefonisch contact opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-83332483) of met de gemeente Stein (046-43 59 393).

Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 046-4359393.

**Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op [www.werkenaanurmond.nl](http://www.werkenaanurmond.nl) of op [www.gemeentestein.nl](http://www.gemeentestein.nl).**